



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลบ้านใหม่
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณรายจ่าย จากเงินสะสมในช่วงของแผน นั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา ท้องถิ่นและให้จัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ภายในสามสัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในงบประมาณ นั้น

เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ มีผลบังคับใช้เมื่อ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นต้นไป และประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ เพื่อเป็นการกำกับติดตามดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อแสดงให้เห็นว่าได้มีการเผยแพร่ข้อมูลหรือ การดำเนินการต่างๆ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และได้กำหนดตัวชี้วัดข้อ ๐๖ แผนและ ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลบ้านใหม่
พฤษภาคม ๒๕๖๙

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
ส่วนที่ ๒ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา	๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี	๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการรักษาความสงบในชีวิตและทรัพย์สิน	๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน	๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาสังคม	๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนาการสานต่อแนวทางพระราชดำริ	๑๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์	๑๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ด้านการพัฒนาการศึกษา	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ด้านการสาธารณสุข	๑๔
งบเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑๗
กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๘)	๑๘
กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบอุดหนุน งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๘)	๒๐
ใช้จ่ายเงินสะสม (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๘)	๒๑
ใช้จ่ายเงินสะสม (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๙)	๒๒
กรณีขยายเวลาเบิกจ่าย (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗)	๒๕
ครุภัณฑ์	๒๖
ส่วนที่ ๓ สรุปผล ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ	๓๗
ภาคผนวก	
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่	
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)	

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดโครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้ความหมายถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่ได้รับการอนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณรายจ่ายจากจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้จัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น โดยเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป และประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เพื่อเป็นการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา

๑.๑ พัฒนารายได้จากการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
การเป็นศูนย์กลางฝึกอบรมสัมมนา กีฬา เพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด (บ้านใหม่เกมส์)	๒๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๔๓,๗๔๕	พ.ย.๖๘ - มี.ค.๖๙	กองการศึกษา	
๒	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	๑๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๐๙,๗๗๕	พฤศจิกายน ๒๕๖๘	กองการศึกษา	
๓	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองการศึกษา	
๔	โครงการฉลองชัยชนะท่าน้าวสุนารีย์	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๔,๒๐๐	มีนาคม ๒๕๖๙	กองการศึกษา	
๕	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	๑๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	เมษายน ๒๕๖๙	กองการศึกษา	
๖	โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียน และแห่เทียนพรรษา	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	กรกฎาคม ๒๕๖๙	กองการศึกษา	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๒. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

๒.๑ แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้านตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	กรกฎาคม ๒๕๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๒	โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	สิงหาคม ๒๕๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๓	โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินี	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	มิถุนายน ๒๕๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๔	โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันฉัตรมงคล	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๓,๘๒๐	ตุลาคม ๒๕๖๘	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๕	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๐	ธันวาคม ๒๕๖๘	สำนัก ปลัดเทศบาล	ไม่ใช้งบประมาณ
๖	โครงการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มศักยภาพ	๒๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	มกราคม ๒๕๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๒. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

๒.๑ แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้านตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๗	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯพนักงาน เทศบาล พนักงานจ้างและบุคลากรสังกัด เทศบาลตำบลบ้านใหม่	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๘	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการเครือข่ายและ ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน ทต.บ้านใหม่	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	กันยายน ๒๕๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๙	โครงการอบรมความรู้ระเบียบกฎหมาย ในการปฏิบัติงาน	๐	✓	-	-	-	๑๖,๗๓๕	มีนาคม ๒๕๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
๑๐	ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๓๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๙๖,๐๐๐	ม.ค. - เม.ย. ๒๕๖๙	กองคลัง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๒. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

๒.๑ แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้านตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

(๒) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	เงินอุดหนุนฯ หมวดยุทธศาสตร์งานบ้าน งานครัว -ค่าอาหารเสริม (นม)	๑,๐๑๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๓๐๗,๒๐๐.๖๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กอง การศึกษา	
๒	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ.	๒,๒๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๑,๐๐๔,๘๕๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กอง การศึกษา	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวัน (๒๔๕ วัน)	๕๖๘,๙๐๐	-	✓	-	-	๒๑๘,๙๔๓	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กอง การศึกษา	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๕๑,๑๐๐	-	✓	-	-	๖๙,๙๙๑	ม.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๙	กอง การศึกษา	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๑ แนวทางการพัฒนา : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจากรถทางบก/ทางน้ำ

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	กรกฎาคม ๒๕๖๘	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๒	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับ อัคคีภัยเบื้องต้น	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๐,๘๐๐	มกราคม ๒๕๖๘	สำนัก ปลัดเทศบาล	

๔. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

๔.๑ แนวทางการพัฒนา : การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ในชุมชนและท้องถิ่น

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการคัดแยกขยะจากต้น ทาง ๓ Rs	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๕,๘๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๒๕๖๘	กอง สาธารณสุขฯ	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนา : การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ห้วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒	๓๐๔,๐๐๐	-	-	-	✓	๐	-	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๓	๙๑๐,๒๐๐	-	-	-	✓	๐	-	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕	๗๒๑,๕๐๐	-	-	-	✓	๐	-	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. พร้อมปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๕	๑,๒๐๓,๐๐๐	-	-	-	✓	๐	-	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๕	๒,๖๔๑,๓๐๐	-	✓	-	-	๐	มี.ค. - ก.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๙	๑,๑๕๙,๗๐๐	-	-	-	✓	๐	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนา : การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ห้วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๗	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ ๘	๓๖๙,๙๐๐	-	-	✓	-	๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองช่าง	
๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒	๑,๕๒๓,๐๐๐	-	✓	-	-	๐	มี.ค. - มี.ย. ๒๕๖๙	กองช่าง	
๙	โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๐	๓๕๙,๕๐๐	-	-	✓	-	๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองช่าง	
๑๐	โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๖	๖๙๙,๑๐๐	-	-	✓	-	๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองช่าง	
๑๑	โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๗	๖๗๔,๙๐๐	-	-	✓	-	๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

๖.๑ แนวทางการพัฒนา: การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก

(๑) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๒๗,๖๕๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๑๓,๐๐๑,๖๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๔,๗๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๒,๒๒๒,๖๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๖,๐๐๐	-	✓	-	-	๑๒,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

๖.๑ แนวทางการพัฒนา: การส่งเสริมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก

(๒)แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการอบรมให้ความรู้ ผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	พฤษภาคม ๒๕๖๙	กองการศึกษา	
๒	โครงการมอบทุนการศึกษาและ ให้ความช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาในเขตเทศบาลตำบล บ้านใหม่	๔๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	กรกฎาคม ๒๕๖๙	กองการศึกษา	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

๖.๑ แนวทางการพัฒนา: การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก

(๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการของดีตำบลบ้านใหม่ เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน	๔๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๙๙,๕๗๘	พฤศจิกายน ๒๕๖๘	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้าน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๓	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ กลุ่มสตรีแม่บ้าน คนพิการ ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	พฤษภาคม ๒๕๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)
 เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการสานต่อแนวทางพระราชดำริ

๗.๑ แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ห้วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการอบรมและศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๙๙,๓๒๐	มกราคม ๒๕๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	โอนเพิ่ม ๑๕๐,๐๐๐ บาท

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๘. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์

๘.๑ แนวทางการพัฒนา : พัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิต/ผลผลิตด้านเกษตรอินทรีย์

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการอนุรักษ์และส่งเสริม พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาดลางสิรินธรฯ	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุข

๑๐.๑ แนวทางการพัฒนา : การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ การฟื้นฟูสุขภาพประชาชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ห้วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	๑๘,๕๐๐	-	✓	-	-	๙,๑๔๑	ก.พ.-มี.ค. ๖๙, ก.ค.-ส.ค.๖๙	กอง สาธารณสุขฯ	
๒	โครงการอบรมหมอบ้าน ในพระราชประสงค์ บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	กอง สาธารณสุขฯ	
๓	โครงการอบรมหมอบ้าน ในพระราชประสงค์ บ้านใหม่ หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	กอง สาธารณสุขฯ	
๔	โครงการอบรมหมอบ้าน ในพระราชประสงค์ บ้านหัวสับ หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	กอง สาธารณสุขฯ	
๕	โครงการอบรมหมอบ้าน ในพระราชประสงค์ บ้านมะขามเต่า หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	กอง สาธารณสุขฯ	
๖	โครงการอบรมหมอบ้าน ในพระราชประสงค์ บ้านภูเขาลาด หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	กอง สาธารณสุขฯ	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุข

๑๐.๑ แนวทางการพัฒนา : การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ การฟื้นฟูสุขภาพประชาชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ห้วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๗	โครงการอบรมหมอบูบ้าน ในพระราชประสงค์ บ้านสำโรงเหนือ หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	กอง สาธารณสุขฯ	
๘	โครงการอบรมหมอบูบ้าน ในพระราชประสงค์ บ้านศรีชะละเลิง หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	กอง สาธารณสุขฯ	
๙	โครงการอบรมหมอบูบ้าน ในพระราชประสงค์ บ้านคำทวด หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	กอง สาธารณสุขฯ	
๑๐	โครงการอบรมหมอบูบ้าน ในพระราชประสงค์ บ้านสำโรง หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	กอง สาธารณสุขฯ	
๑๑	โครงการอบรมหมอบูบ้าน ในพระราชประสงค์ บ้านศรีชะละเลิง หมู่ที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	กอง สาธารณสุขฯ	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุข

๑๐.๑ แนวทางการพัฒนา : การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ การฟื้นฟูสุขภาพประชาชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ห้วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑๒	โครงการอบรมหมอบูบ้าน ในพระราชประสงค์ บ้านยางน้อย หมู่ที่ ๑๑	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	กอง สาธารณสุขฯ	
๑๓	โครงการอบรมหมอบูบ้าน ในพระราชประสงค์ บ้านมะขามเต่าพัฒนา หมู่ที่ ๑๒	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	กอง สาธารณสุขฯ	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
งบเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนา : การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕	๓,๘๘๔,๐๐๐	-	✓	-	-	๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑	๒,๐๒๒,๔๐๐	-	✓	-	-	๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๘)

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนา : การสาธารณสุขปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ห้วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการติดตั้งป้ายบอกทาง หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๒	๒๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๗๐,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๘	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๑	๗๗๓,๙๐๐	✓	-	-	-	๗๕๓,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	
๓	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีต หมู่ที่ ๒	๑๗๖,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๗๕,๕๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๘	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒	๘๕,๔๐๐	-	-	✓	-	๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองช่าง	
๕	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีต หมู่ที่ ๒	๙๓๔,๐๐๐	✓	-	-	-	๗๕๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	
๖	โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๘	๑๙๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๙๗,๕๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๘	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๘)

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนา : การสาธารณสุขปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ห้วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๘	๑,๑๒๗,๙๐๐	✓	-	-	-	๙๒๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	
๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๔	๔๕๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๕๗,๕๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๘	กองช่าง	
๙	โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๕	๑,๗๗๕,๕๐๐	✓	-	-	-	๑,๖๙๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๕	๑,๘๖๘,๕๐๐	✓	-	-	-	๑,๕๑๗,๙๙๙	พฤศจิกายน ๒๕๖๘	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างศูนย์ออกกำลังกาย และสันทนาการ	๘๙๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)
 เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบอุดหนุน งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๘)

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนา : การสาธารณสุขปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ห้วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๕	๒,๘๒๕,๓๐๐	✓	-	-	-	๒,๑๔๙,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อม วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๕	๓๙๖,๕๐๐	✓	-	-	-	๓๙๖,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	
๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๖	๖๓๙,๐๐๐	✓	-	-	-	๖๑๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ใช้จ่ายเงินสะสม (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๘)

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนา : การสาธารณสุขปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการจัดทำสวนสาธารณะ และ สถานที่ออกกำลังกายสำหรับ ประชาชน	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๕	๑,๑๓๔,๔๐๐	✓	-	-	-	๑,๐๓๙,๙๙๙	มกราคม ๒๕๖๙	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๒	๒,๕๒๖,๐๐๐	✓	-	-	-	๒,๑๑๙,๙๙๙	มกราคม ๒๕๖๙	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒	๔๙๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๘๘,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๘	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างอาคารกอง ยุทธศาสตร์และงบประมาณและ อาคารงานกิจการสภาเทศบาล ตำบลบ้านใหม่	๘๘๗,๐๐๐	-	✓	-	-	๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ใช้จ่ายเงินสะสม (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๘)

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนา : การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ห้วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการปรับปรุงหลังคาสำนักงาน เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ชั้น ๒	๔๘๕,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	พ.ย. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	

ใช้จ่ายเงินสะสม (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

๒.๑ แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้านตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

(๒) แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ห้วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการติดตั้งตาข่ายกันนกกลาน สินค้าชุมชนศิระชะละเลิง	๔๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๕๙,๕๒๐	มกราคม ๒๕๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ใช้จ่ายเงินสะสม (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๙)

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนา : การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๐	๑,๕๓๗,๑๐๐	-	✓	-	-	๐	มี.ค. - ก.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง	
๒	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ ๑๑	๒๒๔,๙๐๐	-	-	✓	-	๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อม รางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๒	๑,๓๗๕,๘๐๐	-	✓	-	-	๐	มี.ค. - ก.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง	
๔	โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๙	๓๖๔,๐๐๐	-	✓	-	-	๐	ธ.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙	กองช่าง	
๕	โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. พร้อมยกฝาบ่อพัก คสล. หมู่ที่ ๕	๑๔๗,๓๐๐	-	-	✓	-	๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๔	๖๒๒,๓๐๐	-	✓	-	-	๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙	๑๐๓,๑๐๐	✓	-	-	-	๑๐๓,๑๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ใช้จ่ายเงินสะสม (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๙)

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนา : การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๕	๑,๘๙๖,๕๐๐	-	-	✓	-	๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙	๑๐๖,๔๐๐	✓	-	-	-	๑๐๖,๔๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างลานกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	๔๖๑,๓๐๐	-	✓	-	-	๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองช่าง	
๑๑	โครงการเปลี่ยนสารกรองระบบผลิต น้ำประปา	๒๖๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองช่าง	
๑๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐	๘๙๐,๗๐๐	-	✓	-	-	๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองช่าง	
๑๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก หมู่ที่ ๔	๓๗๘,๕๐๐	-	-	✓	-	๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

กรณีขยายเวลาเบิกจ่าย (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗)

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนา : การสาธารณสุขปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒	๘,๘๔๖,๗๐๐	✓	-	-	-	๕,๔๖๘,๔๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๘	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๑.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	รถบรรทุกขยะ ๖ ล้อ ขนาด ๓ ตัน จำนวน ๑ คัน	๒,๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	กอง สาธารณสุขฯ	

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๒๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๙	กอง สาธารณสุขฯ	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๒.ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	จอภาพสัมผัสอัจฉริยะ (Interactive Flat Panel) ลำโพงซาวด์บาร์ (Sound Bar) พร้อมสื่อมัลติมีเดีย	๔๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองการศึกษา	

กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๘)

๑. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	๒๔,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๔,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๘	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	
๒	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๘,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๘	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๘)

๒. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	ระบบเครื่องเสียง	๔๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๙๘,๘๒๐	ตุลาคม ๒๕๖๘	สำนัก ปลัดเทศบาล	

๓. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	เครื่องออกกำลังกาย	๔๙๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	เม.ย. - ก.ย. ๒๕๖๙	กอง สาธารณสุขฯ	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ใช้จ่ายเงินสะสม (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๘)

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โต๊ะทำงาน	๓๓,๘๐๐	✓	-	-	-	๓๓,๘๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๒	ตู้กระจกบานเลื่อน	๓๑,๒๐๐	✓	-	-	-	๓๑,๒๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๓	โต๊ะทำงานแบบลิ้นชัก ชาย - ขวา	๕๓,๗๐๐	✓	-	-	-	๕๓,๗๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๔	ตู้ ๑๕ ลิ้นชัก	๑๓,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๓,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๕	เก้าอี้ทำงาน	๑๗,๔๐๐	✓	-	-	-	๑๗,๔๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๖	เก้าอี้พักคอย ๔ ที่นั่ง	๒๖,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๖,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๗	เก้าอี้ทำงาน	๑๙,๒๐๐	✓	-	-	-	๑๙,๒๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๘	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู	๔๙,๘๐๐	✓	-	-	-	๔๙,๘๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ใช้จ่ายเงินสะสม (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๘)

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๙	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู	๓๓,๖๐๐	✓	-	-	-	๓๓,๖๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๑๐	เก้าอี้บุนวม	๘,๔๐๐	✓	-	-	-	๘,๔๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	

๒. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	สัญญาณไฟกระพริบเตือนสีเหลือง และเสา พร้อมติดตั้ง	๓๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘	สำนัก ปลัดเทศบาล	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ใช้จ่ายเงินสะสม (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๘)

๓. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	ตู้แช่เย็น ขนาด ๑๑.๓ คิว	๑๖,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๕,๙๙๐	ธันวาคม ๒๕๖๘	สำนัก ปลัดเทศบาล	

๔. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้า แบบอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED)	๔๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๕๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๘	สำนัก ปลัดเทศบาล	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ใช้จ่ายเงินสะสม (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๙)

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โต๊ะสำนักงานเหล็ก	๙,๕๐๐	✓	-	-	-	๙,๕๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๘	กองช่าง	
๒	โต๊ะสำนักงานเหล็ก หน้ากระจก	๑๗,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๗,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๘	กองช่าง	
๓	เก้าอี้สำนักงาน สำหรับเจ้าหน้าที่	๗,๐๐๐	✓	-	-	-	๗,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๘	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ใช้จ่ายเงินสะสม (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๙)

๒. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	เครื่องเจาะคอนกรีตกำลังไฟ ๔๐๐๐ วัตต์ ๒๒๐ โวลท์	๑๘,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองช่าง	
๒	รถบดดิน ล้อเหล็กเดินบดดิน ๒ ล้อ ดีเซล	๑๒๕,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองช่าง	

กรณีขยายเวลาเบิกจ่าย (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗)

๑. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	ฟ่วงข้างรถจักรยานยนต์สำเร็จ พร้อมหลังคา	๑๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๕,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
กรณีขยายเวลาเบิกจ่าย (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗)

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ห้วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๗๒,๐๐๐	-	✓	-	-	๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค. ๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๒	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง แบบที่ ๒	๑๓,๐๐๐	-	✓	-	-	๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค. ๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๓	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ ๒ (๓๘ หน้า/นาที)	๔๕,๐๐๐	-	✓	-	-	๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค. ๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๔	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	๔,๒๐๐	-	✓	-	-	๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค. ๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๕	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑	๔๘,๐๐๐	-	✓	-	-	๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค. ๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๖	เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ๓ KV	๓๒,๐๐๐	-	✓	-	-	๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค. ๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
กรณีขยายเวลาเบิกจ่าย (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗)

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๗	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๒ KVA	๓๓,๐๐๐	-	✓	-	-	๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค. ๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๘	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ การสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม กฎหมาย	๑๒,๖๐๐	-	✓	-	-	๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค. ๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๙	เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน (PASSBOOK PRINTER)	๑๓๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค. ๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๑๐	เครื่องพิมพ์ความเร็วสูง (High Speed Printer)	๔๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค. ๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๑๑	ติดตั้งระบบไฟฟ้า	๔๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค. ๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
กรณีขยายเวลาเบิกจ่าย (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗)

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ๒	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ห้วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑๒	ติดตั้งระบบเชื่อมโยงระบบสื่อสาร ข้อมูล	๙๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค. ๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๑๓	สำรวจและออกแบบการติดตั้ง ระบบงานทะเบียนราษฎร	๔๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค. ๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๑๔	ติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์พร้อมใช้ งานรองรับระบบงานทะเบียน ราษฎร	๑๕๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค. ๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๑๕	แก้ไขปัญหา ณ จุดติดตั้งบริการ ระบบงานทะเบียนราษฎร และ อุปกรณ์ต่างๆ	๓๒,๑๐๐	-	✓	-	-	๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค. ๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๑๖	การจัดเตรียมอะไหล่ และเครื่อง สำรอง เพื่อให้บริการในกรณีเครื่อง ไม่สามารถใช้งานได้	๔๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค. ๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	

ส่วนที่ ๓. สรุปผล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังกล่าว เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จึงสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินการ					ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ (%)
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	รวม	
๑	ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา	๓	-	๓	-	๖	๕๐
๒	ด้านการบริหารราชการตาม หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี	๔	๔	๖	-	๑๔	๒๘.๕๗
๓	ด้านการรักษาความสงบใน ชีวิตและทรัพย์สิน	๑	-	๑	-	๒	๕๐
๔	ด้านการอนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล อย่างยั่งยืน	๑	-	-	-	๑	๑๐๐
๕	ด้านการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	-	๒	๙	-	๑๑	๐
๖	ด้านการพัฒนาสังคม	๑	๓	๔	-	๘	๑๒.๕
๗	ด้านการพัฒนาการสานต่อ แนวทางพระราชดำริ	๑	-	-	-	๑	๑๐๐
๘	ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์	-	-	๒	-	๒	๐
๙	ด้านการพัฒนาการศึกษา	-	-	-	-	-	๐
๑๐	ด้านการสาธารณสุข	-	๑	๑๒	-	๑๓	๐
รวม		๑๑	๑๐	๓๗	-	๕๘	๑๘.๙๖

ปัญหาและอุปสรรค

- ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -

ภาคผนวก



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

.....

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อแสดงให้เห็นว่าได้มีการเผยแพร่ข้อมูลหรือการดำเนินการต่างๆ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และได้กำหนดตัวชี้วัดข้อ ๐๖ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ (๓) จึงประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบต่อไป

อนึ่ง สำหรับรายละเอียดดังกล่าว สามารถขอดูได้ที่ งานยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในวันและเวลาราชการ หรือที่เว็บไซต์ www.tambonbanmai.go.th โทรศัพท์ ๐๔๔-๒๘๒๗๘๓

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางมะลิวัลย์ บังนึมน้อย)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

